

ANEXO IV - CRONOGRAMA- FÍSICO FINANCEIRO

OBRA : RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO DE SUSTENTAÇÃO DO PISO EM BARROTES NO PORÃO DO MUSEU CASA DE RUI BARBOSA
 LOCAL: Rua São Clemente , 134 - Botafogo - Rio de Janeiro/RJ
 ELABORAÇÃO: Resgate. Consultoria em patrimônio. Ltda

DATA: NOVEMBRO/2019

Nº	SERVIÇOS	VALORES COM BDI	VALORES POR MÍSULA 65 UNIDADES	DIAS			
				30	60	90	120
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	75.372,76	-	18.843,19	18.843,19	18.843,19	18.843,19
2	CANTEIRO DE OBRAS	37.871,96	-	37.871,96			
3	PROTEÇÕES ADJACENTES	8.030,57	123,55	22 mísulas 2.718,04	22 mísulas 2.718,04	21 mísulas 2.594,49	
4	PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES	1.573,53	24,21	22 mísulas 532,58	22 mísulas 532,58	21 mísulas 508,37	
5	ARMADURAS	14.579,37	224,30	11 mísulas 2.467,28	27 mísulas 6.056,05	27 mísulas 6.056,05	
6	FORMAS	7.221,24	111,10	11 mísulas 1.222,06	27 mísulas 2.999,59	27 mísulas 2.999,59	
7	MICROCONCRETO	12.214,54	187,92	11 mísulas 2.067,08	27 mísulas 5.073,73	27 mísulas 5.073,73	
8	ESCORAMENTOS	6.592,68	61,04*		44x 22 x desmontar + 22 montagens 2.685,91	43x 22 x desmontar + 21 montagens 2.624,86	21 x desmontar 1.281,91
9	ACABAMENTO	3.914,20	60,22			44 mísulas 2.649,61	21 mísulas 1.264,59
10	TRANSPORTE	7.217,65	-	1.804,41	1.804,41	1.804,41	1.804,41
11	SERVIÇOS FINAIS	18.471,81	-				18.471,81
VALOR DOS SERVIÇOS POR MÍSULA			792,33				
TOTAL GERAL		193.060,30					
PORCENTAGEM MENSAL				34,98%	21,09%	22,35%	21,58%
CUSTO MENSAL				67.526,59	40.713,50	43.154,31	41.665,91
PORCENTAGEM ACUMULADA				34,98%	56,07%	78,42%	100,00%
CUSTO ACUMULADO				67.526,59	108.240,09	151.394,39	193.060,30